

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС-11/15.09.2014 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БКС- Горна Оряховица" АД
ПРОЕКТ, „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш”, изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/321/01424/06.12.2013 г. между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”


Днес, **15.06. 2015 г.**, в гр. Полски Тръмбеш, между Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4, Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
"БКС- Горна Оряховица" АД, представлявано от д-р инж.Георги Василев Георгиев със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица ул."Иларион Макариополски"№ 11, ЕИК 104637700, номер по ДДС BG104637700 наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП и чл.27 от договор за СМР № ЗС-11/15.09.2014 г., във връзка с чл.24, ал.7, т.3 от основния договор и във връзка с писмо № 17 от 09.06.2015г.от "БКС- Горна Оряховица" АД, поради неблагоприятни климатични условия през пролетния сезон с обилни дъждове и невъзможност за изпълнение на СМР поради наводнена основа на трасето на изпълняваните обекти на 11.05.2015 г. са съставени Актове образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството и Актове обр.11 от 18.05.2015г. за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред, представена метеорологична справка изх.№ 64/08.06.2015 г. от НИМХ и съгласуван актуализиран линеен график за подобекти: „Път VTR 1235/III-504/ Ст.Стамболово – Полски Сеновец” – „Участък „Път VTR1235/III-504/ ЖП гара П.Сеновец – П.Сеновец от км.0+000 до км.2+308,55 – ЕТАП I”, „Участък „с П.Сеновец от км.0+000 до км. 1883,30” – ЕТАП II” и „Рехабилитация на общински път VTR 1292 „Петко Каравелово – Стрелец” км.0+000 / 21+390/ до км.1+264,67 и от км.1+264,67 до км.2+373,04 / 19+016,96/ - улица с о.т.26-27-28-30-35-37-39-40-41-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 по ПУП-ПР на с.Петко Каравелово, отреден за улица и част от ПИ 000057 по КВС на землище с. П.Каравелово”

се сключи настоящето споразумение за следното:

1. Страните се споразумяха за промяна на срока на договора , както следва :
Срокът за изпълнение на СМР предвиден в чл.3, ал.1 от договор за СМР № ЗС-11/15.09.2014 г. от 110 календарни дни и удължен с 99 календарни дни по сключено Допълнително споразумение №1 от 09.04.2015г. , се удължава с още 7/седем/ календарни дни във връзка с обстоятелства посочени в Актове обр.10 от 11.05.2015г. и обр.11 от 18.05.2015г.




Извършените промени с настоящото допълнително споразумение са в интерес на възложителя и не водят до увеличаване стойността на договора.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложение:


1. Акт обр.10 от 11.05.2015г. – 3 бр.
2. Акт обр.11 от 18.05.2015г. – 3 бр.
3. Актуализиран линеен график

Съгласувано с юрист:


/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:



/Георги Чакъров/

Гл.Счетоводител:


/Снежанка Стефанова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ


д-р инж.Георги Георгиев

Управител:"БКС – Г.Оряховица"АД

