

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СМР № ЗС-11/15.09.2014 г.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БКС- Горна Оряховица" АД
ПРОЕКТ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш”, изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/321/01424/06.12.2013 г. между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

Днес, 09.04. 2015 г., в гр. Полски Тръмбеш, между
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно Море" № 4,
Идентификационен номер 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров –
Кмет на Община Полски Тръмбеш и Снежанка Годорова Стефанова – главен счетоводител
наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"БКС- Горна Оряховица" АД, представлявано от д-р инж.Георги Василев Георгиев
със седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица ул."Иларион Макариополски"№ 11,
ЕИК 104637700, номер по ДДС BG104637700 наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
на основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП и чл.27 от договор за СМР № ЗС-11/15.09.2014
г., във връзка с чл.24, ал.7, т.3 от основния договор поради неблагоприятни климатични
условия през зимния сезон и невъзможност за изпълнение на СМР на открито на
23.12.2014 г. са съставени Актове образец 10 за установяване на състоянието на строежа при
спиране на строителството и Актове обр.11 от 01.04.2015г. за установяване състоянието на
строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия
ред съставен въз основа на справки от НИМХ и съгласуван актуализиран линеен график за
подобекти: „Път VTR 1235/III-504/ Ст.Стамболово – Полски Сеновец” – „Участък „Път
VTR1235/III-504/ ЖП гара П.Сеновец – П.Сеновец от км.0+000 до км.2+308,55 – ЕТАП I”,
„Участък „с П.Сеновец от км.0+000 до км. 1883,30” – ЕТАП II” и „Рехабилитация на
общински път VTR 1292 „Петко Каравелово – Стрелец” км.0+000 / 21+390/ до км.1+264,67 и
от км.1+264,67 до км.2+373,04 / 19+016,96/ - улица с о.т.26-27-28-30-35-37-39-40-41-43-44-
46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 по ПУП-ПР на с.Петко Каравелово, отреден за
улица и част от ПИ 000057 по КВС на землище с. П.Каравелово”

се сключи настоящето споразумение за следното:

1. Страните се споразумяха за промяна на срока на договора , както следва :

Срокът за изпълнение на СМР предвиден в чл.3, ал.1 от договор за СМР № ЗС-
11/15.09.2014 г. от 110 календарни дни се удължава с 99 календарни дни, поради
обстоятелства посочени в Актове обр.10 от 23.12.2014г. и обр.11 от 01.04.2015г.,

2. Страните се споразумяха, че Проектната документация - чертежи и
обяснителни записки (Приложение № 5) посочени в чл.1, ал.3, буква f) от договора включва
и корекции в проекта изготвени и одобрени на основание и по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ,
които стават неразделна част от настоящето споразумение и от договора , поради следните
мотиви:

Предвид продължителната експлоатация на улиците в периода от изготвяне на
проекта до настоящия момент са изтекли шест години и са настъпили непредвидени
обстоятелства, касаещи съществени промени в техническото състояние на обекта. В резултат
на атмосферните условия като слънцегреене, валежи и температурни амплитуди в
продължителния период, изтекъл от полагането на асфалтовата настилка, налице са
процесите на ерозия. На места асфалтовата настилка е силно ерозираща и са оформени
големи и дълбоки дупки. Констатирани са разлики в нива и коти посочени на проекта и
измерените на място в с. Полски Сеновец, Община Полски Тръмбеш, което налага

актуализация на изготвените проекти за общински път в с.П.Сеновец, предвиден за реконструкция на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ. За целта е изготвена корекция на проекта и Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта, които са одобрени от главен архитект на общината на 22.04.2015г. При актуализация на проектните решения са спазени одобрените количествено-стойностни сметки на обекта. Издадена Заповед № СА-01-03-25/22.04.2015г. за допълнение към разрешение за строеж №СА-01-07-45/19.12.2008г., Заповед № СА-01-04-46/04.12.2012г. и Заповед № СА-01-05-715/19.08.2013г. за направените корекции.

Извършените промени с настоящото допълнително споразумение са в интерес на възложителя и не водят до увеличаване стойността на договора.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложение:

1. Акт обр.10 от 23.12.2014г. – 3 бр.
2. Акт обр.11 от 01.04.2015г. – 3 бр.
3. Актуализиран линеен график
4. Одобен инвестиционен проект по чл.154, ал.5 от ЗУТ
5. Комплексен доклад за оценка на проекта
6. Заповед СА-01-03-25/22.04.2015г. допълнение към разрешение за строеж

Съгласувано с юрист:


/Йордан Атанасов/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет:


/Георги Чакъртов/

Гл.Счетоводител:


/Снежанка Стефанова/



ИЗПЪЛНИТЕЛ


д-р инж.Георги Георгиев

Управител: "БКС-Г.Оряховица" АД

