

УТВЪРДИЛ:

/ Кмет на Община

Полски Тръмбеш – Георги Чакъров/

.....2016г.

ПРОТОКОЛ №2

на Комисия по чл.181 ал.4 от Закон за обществените поръчки

Днес, 04.08.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Полски Тръмбеш се проведе второ заседание на Комисията, назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № СА-03-04-983/19.07.2016 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш.

Дневен ред на заседанието:

1.Разглеждане на допълнително представените по реда на чл.54 ал.12 от ППЗОП документи от участниците в обществена поръчка с предмет: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с идентификатор вх.14- 57354.300.1484.1, вх.16 - 57354.300.1484.2, вх.18 - 57354.300.1484.3 в гр.Полски Тръмбеш с изпълнение на мерки по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" относно установяване на съответствието им с критериите за подбор поставени от Възложителя.

2. Извършване на детайлна проверка на съответствието на съдържанието и обхвата на техническото предложение с изисквания на Възложителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

инж.Лариса Михайловна Тодорова – на длъжност Директор дирекция “ УТ, ОбС и РП” при Община Полски Тръмбеш – с квалификация инженер “Строителен”, специалност “Промислено и гражданско строителство”

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж.Георги Христов Цонев - на длъжност: Главен експерт ИКС при Община Полски Тръмбеш, с квалификация инженер “Строителен”, специалност “Промислено и гражданско строителство”
2. Мариана Георгиева – на длъжност: Началник отдел:”Устройство на територията” притежаваща висше образование, степен Магистър –“Икономика на строителството”;
3. Снежанка Тодорова Стефанова – на длъжност: Главен счетоводител на Община Полски Тръмбеш;
4. Катя Илиева – на длъжност: Началник отдел „Регионална политика, програми и проекти и обществени поръчки” – юрист;

Съгласно цитираната Заповед на Кмета на Общината, Комисията се събра и започна работа в посочения час .

По точка 1 от дневния ред

На всички участници в процедурата е изпратен Протокол № 1 от първото заседание на Комисията с писма с изх.№, както следва:

Изм. № и дата	Участник
СА - 03-04-01-01/22.07.2016 г.	„НСК СОФИЯ” ЕООД гр.София
СА - 03-04-02-01/22.07.2016 г.	„СТРОЙКО” ЕООД Гр.Велико Търново
СА - 03-04-03-01/22.07.2016 г.	ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” гр.София
СА - 03-04-04-01/22.07.2016 г.	ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” Гр.Велико Търново
СА - 03-04-05-01/22.07.2016 г.	„Ф- СТРОЙ ГРУП”ГР. гр.София
СА - 03-04-06-01/122.07.2016 г.	„ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД Гр. Русе
СА - 03-04-07-01/22.07.2016 г.	„ЕС ДЖИ-81,, Гр. Варна

В протокол № 1 са посочени липсващите документи или несъответствия с изискванията на възложителя на следните участници: „ЕС ДЖИ-81,,ГР. ВАРНА.

В съответствие с чл.54 ал.9 от ППЗОП се дава възможност на посочения участник да представи изисканите документи посочени в протокол № 1.

В законно установения срок от 5 работни дни в деловодството на Община Полски Тръмбеш с вх.№ СА-03-04-07-01 от 01.08.2016г. са постъпили допълнително изисканите документи от „ЕС ДЖИ-81,,ГР. ВАРНА.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите допълнителни документи от участника „ЕС ДЖИ-81,,ГР. ВАРНА:

Участникът е представил:

1. Нов ЕЕДОП, подписан от управителя на фирмата и с коректно попълнен раздел: α”Общо указание за всички критерии за подбор”;

2. Копие от застраховка ”Професионална отговорност”, от което е видно, че към датата на подаване на офертата тя е валидна.

3. Доказателства за изпълнението на мерките за енергийна ефективност: **Топлоизолация и Хидроизолация на покрив, чрез представяне на:**

- **Ново удостоверение за добро изпълнение от Читалище ”Бистър ум-1927” с.Горна Ковачица** за изпълнение на обект: ”Ремонт и подобряване на културен център – читалище:”БИСТЪР УМ -1927” в с.Горна Ковачица, община Чипровци”, с посочване на изпълнение на мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и хидроизолация на фасадата и покрива на сградата.
- **Удостоверение за добро изпълнение от „Вип Билдинг Груп” ЕООД гр.Варна** за изпълнение на обект: ”Работно проектиране и СМР по осъществяване на реконструкция и основен ремонт на обект: Жилищна сграда” в гр.Варна, с посочване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и хидроизолация на покрива на сградата.

След разглеждане на всички допълнително представени документи и първоначално представените документи, комисията приема за изпълнени следните мерки за енергийна ефективност: Подмяна на дограма, Топлоизолация на стени, Топлоизолация на покрив, Хидроизолация на покрив и електро – осветителна инсталация;

Въз основа на направените изводи комисията единодушно

РЕШИ:

Допуска до по нататъшно участие в процедурата следните участници: „НСК СОФИЯ” ЕООД гр.София, „СТРОЙКО” ЕООД Гр.Велико Търново, ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” гр.София, „ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” гр.Велико Търново, „Ф- СТРОЙ ГРУП”. гр.София, „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД гр.Русе, „ЕС ДЖИ-81” Гр. Варна.

По точка 2 от дневния ред

Комисията пристъпи към обстойно разглеждане на Техническите предложения на участниците, като извърши детайлна проверка на съответствието на съдържанието и обхвата на Техническото предложение с изискванията на Възложителя.

„НСК СОФИЯ” ЕООД гр.София,

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 79 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равни на предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, който отговаря на изискванията на Възложителя. Същия е разработен за всички позиции по количествената сметка. Графикът е изготвен в календарни дни, като в него не са установени нарушения на технологичната последователност на строителството или несъответствия между отделните графи .

6.Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до следващия етап – отваряне на ценови предложения участникът „НСК СОФИЯ” ЕООД гр.София.

„СТРОЙКО” ЕООД Гр.Велико Търново

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 80 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равни на предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката при разглеждането, на който Комисията констатира следните нарушения и несъответствия:

- В Линейния график са включени само количество СМР и разбивка на времето за работата на всяка позиция от КС по календарни дни. Във втората таблица с наименование „Диаграма на работната ръка” е представен по-подробен линеен график, в който са добавени графи - „общо ч.ч.” и „общо дни”.

- позиция 3, 4 и 5 от ЕСМ 2 е посочено, че в един и същия ден ще се изпълняват: демонтаж, удължаване на конзоли и **монтаж** на външни климатични тела; демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии; демонтаж и **обратен монтаж** на външни ролетни щори, като всички монтажни работи е предложено да се изпълнят **преди извършване на топлоизолационни, мазачески работи и поставяне на дограма**. Налице е нарушение на технологичната последователност на строителството.

- изпълнението на позиция 7 „*направа и разваляне на кофраж при ремонт на малки конструкции*”, поз 8 „*доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ф 6-12 мм Ст.А 1 и А3*” и поз.9 „*доставка и полагане на армиран бетон В 20 за парпети, козирки и подобни*” от ЕСМ 2 са предвидени преди извършване на поз.10. „*зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100мм на тънка fuga*”, което нарушава технологичната последователност на строителството, тъй като проекта предвижда изпълнението на стомано-бетоновите пояси върху готова зидария от газобетон.

- позиция 16 „*обръщане около врати и прозорци 2 см XPS, по архитектурен детайл*” от ЕСМ 2 не кореспондира с позиции 3 и 4 от ЕСМ 4 „*доставка и монтаж на нова дограма*” В графика е посочено, че обръщането около врати и прозорци приключва 16 дни преди завършване на монтажа на дограма.

6. Към техническото предложение е приложена таблица с наименование „Диаграма на работната ръка”, която представлява Линеен календарен график с посочени позиции с видове СМР, единичната им мярка, количества, общо количество ч.ч за всяка позиция и общо дни за всяка позиция от КС, липсва каквато и да е информация за работната ръка – брой работници, в кои дни колко работника ще работят на строежа.

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2 буква «а» от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „СТРОЙКО” ЕООД гр.Велико Търново, поради това, че:

- **линейния календарен график на участника не е изготвен съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията, а именно: „Линеен График**

се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Ако комисията установи, че в графиците е налице съществено нарушение на технологичната последователност на строителството или при установени несъответствия между отделните графи на графика участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече позиции от Количествената сметка.

В случая е налице нарушената технологичната последователност за повече от 2 позиции от КС.

- липса на Диаграма на работната ръка, тъй като в представения документ отсъства каквато и да е информация за работната ръка.

Комисията реши да не допусне до по нататъшно разглеждане офертата на „СТРОЙКО“ ЕООД Гр.Велико Търново, като на основание чл.57, ал.1 от ПЗОП пликът с ценовото предложение, предлагано от участник, няма да се отваря.

ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” гр.София,

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 80 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равни на предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, който отговаря на изискванията на Възложителя. Същия е разработен за всички позиции по количествената сметка. Графикът е изготвен в календарни дни, като в него не са установени нарушения на технологичната последователност на строителството или несъответствия между отделните графи.

6.Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до следващия етап – отваряне на ценови предложения участникът ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” гр.София.

„ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” гр.Велико Търново

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 79 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равни на предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5.Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката при разглеждането, на който Комисията констатира следните нарушения и несъответствия:

- не е спазено изискванието на Възложителя *„Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни”*, а същия е изготвен по 10- дневки;

-позиция 1 *„Монтаж и демонтаж на фасадно метално тръбно скеле до 30 м”* от ЕСМ 2 е предложено да се изпълни от дата 2 до дата 22 от месец първи, а изпълнението на топлоизолационните работи в позиция 14 започват от дата 5 на месец втори, а именно след демонтажа на фасадното скеле. Налице е нарушение на технологичната последователност на строителството.

-позиция 6 *„Очукване на стара фасадна пръскана мазилка”* също така е предвидена за изпълнение от дата 22 до дата 25 месец първи, след демонтажа на фасадното скеле, с което е нарушена технологичната последователност на строителството.

- същото се отнася и за позиции 12,13,15,16,22,23,24, които са предвидени за изпълнение след демонтаж на фасадното скеле.

- позиция 8 *„Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ф6-12мм от Ст А1 и А3”* от ЕСМ 2 е предвидено да се изпълнява до дата 26 , месец 1, а отливането на бетона по позиция 9 от същата мярка по предложение на участника ще се изпълни на дата 25, месец 1, следователно бетона ще се отлива преди завършване на монтажа на армировката. Налице е нарушение на технологичната последователност на строителството.

- позиция 14 *„Доставка и монтаж топлоизолационна система EPS -фасаден с дебелина 5см и $\lambda < 0,036 \text{ W / mK}$, закрепени с дюбели и летило; стъклотекстилна мрежа фиксирана с дюбели, летила и шпакл.маса”* е предвидено да се завърши на дата 5 /месец III, а *„Грундиране с готов грунд върху готова топлоизолация и цокъл”* позиция 22 участникът

предвижда да завърши на дата 4 /месец III, преди приключване на полагането на топлоизолация, с което се нарушава технологичната последователност на строителството

- аналогична е ситуацията и по отношение на позиция 16 *"Обръщане около врати и прозорци 2см XPS, по архитектурен детайл"*, което е предложено за приключване на следващия ден след завършване на грундирането по готовата изолация.

6.Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

Предвид горензложеното и на основание чл.107, т.2 буква «а» от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” гр.Велико Търново, поради това, че линейния календарен график на участника не е изготвен съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията, а именно:
„Линеен График се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Ако комисията установи, че в графици е налице съществено нарушение на технологичната последователност на строителството или при установени несъответствия между отделните графи на графика участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка .

Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече позиции от Количествената сметка. ”

В случая е налице нарушената технологична последователност за повече от 2 позиции от КС и графика не е изготвен в календарни дни.

Комисията реши да не допусне до по нататъшно разглеждане офертата на „ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” гр.Велико Търново, като на основание чл.57, ал.1 от ПЗОП плъкът с ценовото предложение предлагано от участник няма да се отваря.

„Ф- СТРОЙ ГРУП”ГР. гр.София

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 80 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равни на предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, при разглеждането на който Комисията констатира следните нарушения и несъответствия:

- в позиция 14 *"Доставка и монтаж топлоизолационна система EPS -фасаден с дебелина 5см и $\lambda < 0,036 \text{ W / mK}$, закрепени с дюбели и летило;, стъклотекстилна мрежа фиксирана с дюбели, летила и шпакл.маса"* е налице несъответствия между отделните графи на графика, а именно: в графа „ч.дни” е посочено числото 210, в графа „бр.дни” - 30, а в графа „бр.работници” – 8; следователно 30 дни умножено по 8 бр.работници правят 240 човекочаса, а не 210. Не е ясно кое от посочените в графика числа са верни. Съгласно разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП Комисията не може да изиска от участника допълнителни разяснения, които биха довели до промяна на техническото предложение.

- не е спазено изискването на Възложителя - графикът да се разработва за всички позиции по количествената сметка, а в случая в графика липсват 3 позиции от КС, а именно: позиция 6 *„Очукване на стара фасадна пръскана мазилка”* и позиция 8 *„Доставка, изработка и монтаж на армировка-обикновена и средна сложност Ф6-12мм от Ст А1 ИАЗ”* от ЕСМ 2 и позиция 5 *„Изкърпване на вароциментова мазилка около нови врати и прозорци отвътре”* от ЕСМ 4.

6. Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2 буква «а» от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „Ф-СТРОЙ ГРУП” гр.София, поради това, че линейния календарен график не е изготвен съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията, а именно: „Линеен График се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Ако комисията установи, че в графиците е налице съществено нарушение на технологичната последователност на строителството или при установени несъответствия между отделните графи на графика участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече позиции от Количествената сметка.

Графикът не е разработен по всички позиции от количествената сметка и е налице несъответствие между отделните графи на графика.

Комисията реши да не допусне до по нататъшно разглеждане офертата на „Ф-СТРОЙ ГРУП” гр.София, като на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП пликът с ценовото предложение предлагано от участник няма да се отваря.

„ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД гр.Русе

Участникът в техническото си предложение предлага:

1.Срок за изпълнение на поръчката, 80 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равнина предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, който отговаря на изискванията на Възложителя. Същия е разработен за всички позиции по количествената сметка. Графикът е изготвен в календарни дни, като в него не са установени нарушения на технологичната последователност на строителството или несъответствия между отделните графи .

6. Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно реши да допусне до следващия етап – отваряне на ценови предложения участникът „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД гр. Русе.

„ЕС ДЖИ-81” Гр. Варна

Участникът в техническото си предложение предлага:

1. Срок за изпълнение на поръчката, 80 календарни дни, при максимално допустими 80 календарни дни, което отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Посочена е валидност на офертата до 31.12.2016г, което отговаря на изискванията на Възложителя.

3. Предложените гаранционни срокове са равнина предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва :

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения (включително и за земната основа под тях) – 10 години;
- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 10 години;
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. както и за вътрешни инсталации на сгради) – 5 години;

4. Към техническото предложение е приложено предложение за изпълнение на поръчката, което е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

5. Към техническото предложение е приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, при разглеждането на който Комисията констатира следните нарушения и несъответствия:

- в позиция 2 „Доставка и монтаж на предназна мрежа” от ЕСМ 2 в графа „дни за изпълнение”, е посочено числото 10, а в разбивката на графика по календарни дни са маркирани само 5 дни. Налице е несъответствие между отделните графи на графика;

- в позиция 4 „Демонтаж и обратен монтаж на сателитни чинии” от ЕСМ 2 в графа „дни за изпълнение”, е посочено числото 3, а в разбивка на графика по календарни дни са маркирани само 2 дни за изпълнение. Налице е несъответствие между отделните графи на графика;

- изпълнението на позиция 7 „направа и разваляне на кофраж при ремонт на малки конструкции” от ЕСМ 2 започва едновременно с изпълнение на позиция 10 „зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100 мм на тънка fuga” и приключва 8 дена преди завършване на зидарските работи. Това предложение нарушава технологичната последователност на строителството, тъй като проекта предвижда изпълнение на стоманобетоновите пояси върху изградената зидария от газобетон.

- аналогична е ситуацията и по отношение на позиция 8 „доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност ф 6-12 мм Ст.А 1 и А3” и позиция 9 „доставка и полагане на армиран бетон В 20 за парпети, козирки и подобни” от ЕСМ 2, които са предвидени за изпълнение преди да се изгради самата зидария.

- участникът предвижда изпълнението на позиция 22 „Грундиране с готов грунд върху готова топлоизолация и цокъл” 19 дни преди да е изпълнил самата топлоизолация по позиция 14 „Доставка и монтаж топлоизолационна система EPS -фасаден с дебелина 5см и $\lambda < 0,036 \text{ W / mK}$, закрепени с дюбели и лепило; стъклотекстилна мрежа фиксирана с дюбели, лепила и шпакл.маса”. Грундирането на цялата сграда е предвидено да се изпълни в рамките на 2 дни /14 ден и 15 ден от II месец/, а топлоизолацията се завършва на 4 ден от III месец. Налице е нарушение на технологичната последователност на строителството.

- същото се отнася и за изпълнение на позиция 16 „Обръщане около врати и прозорци 2 см XPS, по архитектурен детайл”, и позиция 17 „Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа”, изпълнението на които започва 9 дни след завършване на цялостното грундиране по готовата топлоизолация. И в този случай е нарушена технологичната последователност на строителството.

6. Към техническото предложение е приложена и диаграма на работната ръка, която ясно показва в кой период от време колко работници ще работят на строежа.

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2 буква «а» от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „ЕС ДЖИ-81” Гр. Варна, поради това, че линейния календарен график не е изготвен съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията, а именно: „Линеен График се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествената сметка по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Ако комисията установи, че в графиците е налице съществено нарушение на технологичната последователност на строителството или при установени несъответствия между отделните графи на графика участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече позиции от Количествената сметка.

В случая е налице нарушена технологична последователност за повече от 2 позиции от КС и е установено несъответствие между отделните графи на графика.

Комисията реши да не допусне до по нататъшно разглеждане офертата на „ЕС ДЖИ-81” Гр. Варна, като на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП пликът с ценовото предложение предлагано от участник няма да се отваря.

Във връзка с гореизложеното, комисията

РЕШИ:

1. Допуска до по – нататъшно участие в процедурата следните участници: „НСК СОФИЯ” ЕООД гр.София, ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ” гр.София и „ДЕКРА СТРОЙ” ЕООД гр.Русе.

2. Недопуска до по – нататъшно участие в процедурата следните участници: „СТРОЙКО” ЕООД Гр.Велико Търново, „ЕТ „ИДЕАЛ – ХАСАН ЮСЕИНОВ” гр.Велико Търново, „Ф- СТРОЙ ГРУП” гр.София, и „ЕС ДЖИ-81” Гр. Варна.

Комисията закри заседанието си на 05.08.2016 г. в 17.00 часа, за което състави настоящия отделен протокол.

Комисията насрочи следващото свое заседание, на което да бъдат отворени ценовите оферти на участниците на 11.08.2016г. от 9.00 часа. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията да изготви съобщение, което да публикува в профила на купувача за датата и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения – 11.08.2016г., часа 09,00 и мястото Заседателната Зала на Община Полски Тръмбеш – 4 етаж.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ :

Председател : _____
/инж.Лариса Тодорова/

Членове:

1. _____

/инж.Георги Цонев/

2. _____

/Мариана Георгиева/

3. _____

/Снежанка Стефанова /

4. _____

/Катя Илиева/