

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Д О Г О В О Р ЗА СМР № ПС-1/ 06.01.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОЕВ – СД“ ООД, гр. Свищов

Днес, 19.10.2020г., в гр. Полски Тръмбеш, между:

1. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, садрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черноморе“ № 4, с ЕИК 000133933, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет на община Полски Тръмбеш и Мая Иванова Спирдонова – Главен счетоводител, наричана за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „КОЕВ – СД“ ООД, ЕИК 104639110 съседалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 1, представлявана от Станислав Петров Димитров, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 40 от договор № ПС-1/ 06.01.2020г., с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово“, във връзка с изпълнение на административен договор № BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селскостопанския регион за периода 2014-2020 г., се сключи настоящето споразумение за следното:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 2, ал. 3 от сключения договор във връзка с непредвидени обстоятелства установени в процеса на изпълнение на строежа подробно описани към приложенията към настоящето споразумение документи: Констативен протокол от 14.09.2020г.; Заповед № 2/ 15.09.2020г. от заповедната книга на обекта; Констативен протокол от 22.09.2020г.; Акт (обр. 7) от 14.09.2020г.; Акт (обр. 7) от 22.09.2020г.; Акт обр. 12 от 30.09.2020г.; Протокол за изпълнени непредвидени работи/обр. 19/; Подробна количествена сметка за непредвидени количества СМР, Писмена обосновка детайно изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни количества СМР,

страните се споразумяха, че:

1. Установена е необходимост от изпълнение на следните допълнителни количества работи, без които не би могло да се постигне целта на проекта по позиции, както следва:
 - По поз. 1 - Изкоп с багер в т.з. при нормални условия с дълбочина до 50 см – 135 м³, на стойност 801,90 лева без ДДС или 962,28 лева с ДДС.
 - По поз. 2 - Извозване на пръст на разстояние до 10 км – 135 м³, на стойност 577,80 лева без ДДС или 693,36 лева с ДДС.
 - По поз. 8 - Направане настилката от фракция с дебелина 20 см /трамбована/ - 135 м³, на стойност 3026,70 лева без ДДС или 3632,04 лева с ДДС.

2. Допълнителните количества СМР, с обща стойност 4406,40 лева без ДДС или 5287,68 лева с ДДС, посочени в т.1 ще се финансират за сметка на непредвидените разходи, предвидени в чл. 2, ал. 1 от договора в размер до 5% от строителната стойност на строежа.

Всички останали клаузи по договора остават без изменение.

Приложения:

1. Констативен протокол от 14.09.2020г.
2. Заповед № 2/ 15.09.2020г. от заповедната книга на обекта
3. Констативен протокол от 22.09.2020г.
4. Акт (обр. 7) от 14.09.2020г.
5. Акт (обр. 7) от 22.09.2020г.
6. Акт обр. 12 от 30.09.2020г.
7. Протокол за изпълнени непредвидени количества СМР /обр.19/
8. Подробна количествена сметка за непредвидените количества СМР

Съгласувано с юрист:

/ адв. Иван Илиев/

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Кмет - Георги Чакъров

Станислав Димитров

Управител на „Коев-СД“ ООД

.....
Гл. счетоводител – Мая Спирдонова

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 14.09.2020г. на строителната площадка на обект: „ Футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” се проведе среща между представители на:

1. Възложителя – Община Полски Тръмбеш:
Елица Стефанова – инвеститорски контрол съгласно Заповед № СА-03-04-10442-9/ 06.01.2020 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш;
2. Изпълнител съгласно договор № ПС-1/ 06.01.2020г. – „КОЕВ – СД“ ООД, гр. Свищов:
Станислав Димитров – управител, и
Милен Богомилов Желязков – технически ръководител на строежа
3. Строителен надзор съгласно договор № ДУ-87/ 12.12.2019г. – „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ1“ ООД, гр. Велико Търново: инж. Димитър Йовков
4. Авторски надзор съгласно договор № ДУ-6/ 16.01.2020г. – „АЛДЕБОРК“ ООД, гр. Велико Търново: л.арх. Александър Шопов

Срещата се проведе по искане на Изпълнителя на строежа, поради възникнало непредвидено обстоятелство по време на извършване на изкопните работи на обекта.

При проверката се констатира следното :

Извършени са изкопни работи за основи до кота 43,18м - проектно ниво, като на дъното на изкопа са разкрит насип от отпадъчни материали с плътност несъответстваща на необходимата здрава почва, върху която да стъпят основите на съоръжението.

Това обстоятелство налага, да се извършат допълнителни изкопни работи до достигане на здрава земна основа.

За допълнителните изкопни работи в Заповедната книга да се впише заповед от авторския надзор.

Реалните количества на допълнителни изкопи и фракция за засипване, ще бъдат установени след приемане на земната основа, като реално изпълнените количества ще бъдат отразени в протоколи обр.№ 7 и обр.№12 от Наредба 3 /2003г.

1.
/Елица Стефанова – инвеститорски контрол/
2.
/Станислав Димитров – управител на „Коев – СД“ ООД
3.
/Милен Желязков – технически ръководител на строежа/
4.
/инж. Димитър Йовков – строителен надзор/
5.
/арх. Александър Шопов – авторски надзор/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

Заповед №2

Днес 15.09.2020г, във връзка с констативен протокол от 14.09.2020г., след проведена среща между всички заинтересувани страни за обект "Футболно игрище на малко поле – УПИ I -533, кв.77 по ПУП на с. Раданово", заповядвам следното :

Да се продължи изкопът на земни маси, като се премахнат отпадъчните материали, докато се достигне необходимата здрава почвена основа, върху която да стъпят основите на съоръжението.

Количеството на допълнителните изкопни земни маси ще се установи след достигане на здравата земна основа.

Проектантски надзор :

по част конструкции / инж. К. Гечева /

Строител :

/ М. Желязков /

Строителен надзор:.....

/ инж. Д. Йовков /

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 22.09.2020г. на строителната площадка на обект: „ Футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” се проведе среща между представители на:

1. Възложителя – Община Полски Тръмбеш:
Елица Стефанова – инвеститорски контрол съгласно Заповед № СА-03-04-10442-9/ 06.01.2020 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш;
2. Изпълнител съгласно договор № ПС-1/ 06.01.2020г. – „КОЕВ – СД“ ООД, гр. Свищов:
Станислав Димитров – управител, и
Милен Богомилов Желязков – технически ръководител на строежа
3. Строителен надзор съгласно договор № ДУ-87/ 12.12.2019г. – „СТРОЙИНВЕСТ – ВТ1“ ООД, гр. Велико Търново: инж. Димитър Йовков
4. Авторски надзор съгласно договор № ДУ-6/ 16.01.2020г. – „АЛДЕБОРК“ ООД, гр. Велико Търново: л.арх. Александър Шопов

Срещата се проведе по искане на Изпълнителя на строежа, поради възникнало непредвидено обстоятелство по време на извършване на изкопните работи на обекта.

При проверката се констатира следното :

Извършено удълбочаване на изкопа за основи като са премахнати отпадъчните материали като е достигната здрава почва. За дъно изкоп е измерена действителна кота 43,04м.

Нареждам удълбочения изкоп да се запълни до кота 43,38м проектна с уплътнена каменна фракция.

Реалните количества на допълнителни изкопи и фракция за засипване, ще бъдат отразени в протоколи обр.№ 7 и обр.№12 от Наредба 3 /2003г.

/

1.
/Елица Стефанова – инвеститорски контрол/
2.
/Станислав Димитров – управител на „Коев – СД“ ООД
3.
/Милен Желязков – технически ръководител на строежа/
4.
/инж. Димитър Йовков – строителен надзор/
5.
/арх. Александър Шопов – авторски надзор/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

СТРОЕЖ: „ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ НА МАЛКО ПОЛЕ”
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-533, кв. 77, с. Раданово, Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СТРОЙИНВЕСТ-ВТИ” ООД гр. Велико Търново
СТРОИТЕЛ: „КОЕВ-СД” ООД гр. Свищов

АКТ № 5
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 14.09.2020г. подписаните представители на:

1. Милен Богомилов Желязков – техн. р-л при „КОЕВ-СД” ООД гр. Свищов
(строителя)
2. инж. Димитър Милчев Йовков – строителен надзор част „СК”
(технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”, към
лицето, упражняващо строителен надзор)
3. инж. Катерина Гечева - авт. надзор част „Конструкции”
(проектант по част „Конструктивна”)

Прегледахме строителната конструкция по нива и елементи, изпълнена до кота -0,36=43,18м.
и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и
монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

*Изпълнен е изкоп за стоманобетонова настилка до кота – 0,36м. Достигнатата земна основа е
нееднородна и не отговаря по носимост по проекта.*
(при необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи)

Въз основа на горните констатации

Разрешаваме: *Да се удълбочи изкопа до достигане на здрава почва.*

Съставили:


1.

(М. Желязков)

(инж. Д. Йовков)

(инж. К. Гечева)

..... (инж. Д. Йовков)
(Управител Строителен надзор – име, фамилия, подпис и печат)



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

СТРОЕЖ: „ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ НА МАЛКО ПОЛЕ”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-533, кв. 77, с. Раданово, Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1” ООД гр. Велико Търново

СТРОИТЕЛ: „КОЕВ-СД” ООД гр. Свищов

АКТ № 6

за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 22.09.2020г. подписаните представители на:

1. Милен Богомилов Желязков — техн. р-л при „КОЕВ-СД” ООД гр. Свищов
(стронтеля)
2. инж. Димитър Милчев Йовков — строителен надзор част „СК”
(технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”, към
лицето, упражняващо стронтелен надзор)
3. инж. Катерина Гечева - авт. надзор част „Конструкции”
(проектант по част „Конструктивна”)

Прегледахме строителната конструкция по нива и елементи, изпълнена до кота -0,50=43,04м.
и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и
монтажни работи, които отговарят на работните проекти:

*Изпълнен е допълнителен изкоп за стоманобетонова настилка до кота — 0,50м., като почвата
отговаря по носимоспособност на проектно заложената. Положена е уплътнена фракция до кота 43,38м,
монтаж на арматура от заварени мрежи Ф6,5- 20/20см.
(при необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи)*

Въз основа на горните констатации

Разрешаваме: *Полагане на бетон клас В20 за стоманобетонова настилка- на самостоятелни
карета 365/365см, ограничени с фугаи 15мм.*

Съставили:

1.

(М. Желязков)

(инж. Д. Йовков)

(инж. К. Гечева)

..... (инж. Д. Йовков)
(Управител Строителен надзор — име, фамилия, подпис и печат)

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

СТРОЕЖ: „ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ НА МАЛКО ПОЛЕ”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ I-533, кв. 77, с. Раданово, Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Полски Тръмбеш

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СТРОЙИНВЕСТ-ВТ1” ООД гр. Велико Търново

СТРОИТЕЛ: „КОЕВ - СД” ООД гр. Свищов

АКТ

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта

Днес, 30.09.2020г. подписаните представители на:

1. Милен Богомилов Желязков – техн. р-л при „КОЕВ - СД” ООД гр.
Свищов
(строителя)

2. инж. Димитър Милчев Йовков – строителен надзор част „СК”
(технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”, към
лицето, упражняващо строителен надзор)

3. инж. Катя Гечева - авторски надзор част „Конструкции”
(проектант по част „Конструктивна”)

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и
количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити
работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж: Непредвидени

№ по ред	Наименование на СМР	По проект		Изпълнено		Оценка на постигнати показатели
		ед. мярка	коли- чество	ед. мярка	коли- чество	
1.	Изкоп с багер в т.з.п при нормални условия с дълбочина до 50 см	м ³		м ³	135	Съгласно ПСД
2.	Извозване на пръст на разстояние до 10 км	м ³		м ³	135	Съгласно ПСД
3.	Направа настилка от фракция с дебелина 20 см /трамбована/	м ³		м ³	135	Съгласно ПСД

При необходимост се прилагат скици, схеми чертежи и други материали за установяване съответствието на изпълнените работи с проектните решения и изисквания.

Забележка: Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или частта от него по спазване изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност, съобразно действащата нормативна уредба.

Съставили:

1. „


(М. Желязков)

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

(инж. Д. Йовков)

(инж. К.Гечева)

.....инж. Д. Йовков
(Управител Строителен надзор – име, фамилия, подпис и печат)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КОЕВ-СД" ООД съгласно Договор № ПС-1/ 06.01.2020г.

ОБЕКТ: „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово”

Изпълняван по административен договор № BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Строителен надзор: "Стройинвест - ВТ 1" ООД гр. Велико Търново съгласно Договор № ДУ-87/ 12.12.2019г.

ПРОТОКОЛ

за установяване на действително извършените и подлежащи на разплащане видове СМР

Днес 08.10.2020 г. подписаните представители на:

1. Възложителя: Елица Даниелова Стефанова - инвеститорски контрол съгласно Заповед № СА-03-04-10442-/91/06.01.2020г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш;

2. Изпълнителя: Станислав Димитров - управител на "КОЕВ-СД" ООД и Милен Желязков - технически ръководител;

след проверка на място съставихме този протокол, с който установихме, че са завършени следните видове и количества строително-монтажни работи:

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Количество	Ед.цена, лв.	Стойност, лв.
	Непредвидени СМР				
1	Изкоп с багер в т.з.п при нормални условия с дълбочина до 50 см	м3	135,00	5,94	801,90
2	Извозване на пръст на разстояние до 10 км	м3	135,00	4,28	577,80
3	Направа настилка от фракция с дебелина 20 см /трамбована/	м3	135,00	22,42	3026,70
	ВСИЧКО НЕПРЕДВИДЕНИ :				4406,40
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:	лв.			4406,40
	ДДС 20%	лв.			881,28
	ОБЩА СТОЙНОСТ	лв.			5287,68

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...

/Елица Стефанова-инвеститорски контрол/

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...

/Станислав Димитров/

.....
/Милен Желязков -
технически ръководител/

Строителен надзор:

/инж. Димитър Йовков/

Авторски надзор:

/арх. Александър Шопов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР

за обект: „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ I-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово”

№	видове работи	Ед. Мяр ка	Размер в метри			Брой подр обни части	Количества	
			Дължина	Ширина	Височина		За единица	Общо
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изкоп с багер в т.з.п при нормални условия с дълбочина до 50 см	м3	43,91	21,96	0,14			135,00
2	Извозване на пръст на разстояние до 10 км	м3						135,00
3	Направа настилка от фракция с дебелина 20 см /трамбована/	м3	43,91	21,96	0,14			135,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Елица Стефанова-инвеститорски контрол/

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/Станислав Димитров/

Строителен надзор:

/инж. Димитър Йовков/

/Милен Желязков -

технически ръководител/

Авторски надзор:

/арх. Александър Шопов/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП